

**REHABILITACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL
CASCO URBANO DE ALTEA (PARTE MARÍTIMA)
CELDAS CENTRO Y SUR Y REMODELACION Y
AMPLIACION DEL Pº MEDITERRANEO ENTRE EL
CARRERO DE ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA
DE SANT PERE**

DATOS DE LA OBRA

**ANUNCIO LICITACIÓN:**

23-09-2020

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

5.328.831,98 € (Iva Incluido)

ADJUDICADA:

03-03-2021

Importe de la adjudicación:

4.086.148,37 € (Iva incluido)

Empresa adjudicataria:

TORRESCAMARA Y CÍA DE OBRAS S.A.

Anuncio formalización contrato: 6-5-21



ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN DE LAS OBRAS




ACTUACIÓN MARÍTIMA

PLANTA ACTUAL






PLANTA FUTURA

SECCIÓN D-D' (DEMOLICIÓN PASEO ACTUAL, RETIRADA ESCOLLERA Y CREACIÓN DE PLAYA NUEVA)



SECCIÓN C-C' (APORTE DE GRAVA Y AMPLIACIÓN PLAYA)





PLANING CONJUNTO DE LAS OBRAS



Plazo: 12 meses



Inicio: 24 mayo 2021



Fin: 24 de mayo 2022

ZONA 1



Desde 24 de mayo al 31 de julio: se ejecuta el muro de contención entre la playa y el paseo.

Desde 24 de mayo hasta 31 de julio: simultáneamente se retira la escollera existente y se acopia en la zona de la Playa de la Roda (en la que se hará el futuro dique)

**Desde agosto a noviembre:
Construcción del futuro dique**





**Actuación parte
terrestre: desde julio
hasta enero.**


Ejecución del paseo
(zona del actual aparcamiento).

DESDE ENERO DE 2022 HASTA FIN DE OBRA



- ❑ EJECUCIÓN DE LA ZONA 2 (PARTE TERRESTRE): ENTRE LAS PALMERAS Y LA FACHADA DE LAS EDIFICACIONES.**





ACTUACIÓN MARÍTIMA PLAYA DE LA RODA- CELDA SUR (FEBRERO 2021 HASTA FIN DE OBRA)





VISTA 01



VISTA 02



VISTA 03



VISTA 04



VISTA 05



VISTA 06



VISTA 07



VISTA 08



VISTA 09



VISTA 10



VISTA 11



VISTA 12